

Kostenlose Bau-Checkliste

Zehn Prüfungen vor dem automatischen Betrieb.

- ☐ 01 / Ziel
Die erste automatische Zugbewegung ist klar beschrieben.
- ☐ 02 / Zugang
Jedes Gleis ist für Wartung und Entgleisungen erreichbar.
- ☐ 03 / Zug
Der längste vollständige Zug ist über die Kupplungen gemessen.
- ☐ 04 / Blöcke
Grenzen und sichere Haltepunkte sind im Plan markiert.
- ☐ 05 / System
Der Plan passt zum gewählten K-Gleis-, C-Gleis- oder Zweileitersystem.
- ☐ 06 / Erkennung
Methode, Modul und Fahrzeuge sind kompatibel.
- ☐ 07 / Maße
Block- und Meldeabschnittslängen sind tatsächlich gemessen.
- ☐ 08 / Namen
Plan, Kabel und Software verwenden einheitliche Namen.
- ☐ 09 / Probefahrt
Ein Zug fährt die Testroute langsam unter Aufsicht.
- ☐ 10 / Sicherung
Die funktionierende Datei und das Prüfergebnis sind gespeichert.